

落下危険箇所撤去作業報告（作業日 2020年 12月 25日）

【作業経緯】西面を打診調査の結果、6箇所全てシーリングからサビが出ており膨れが発生している状態を確認。シーリング剤のみで接着されている状態であり、落下の危険性が極めて高い3箇所(A～C)の撤去作業を担当者の指示の元、下記、該当箇所のタイル撤去作業を行いました。

タイル膨れ箇所

西面



撤去作業事前、事後



撤去作業未着手箇所

